



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

I.- DEL OBJETO		CONTRATISTA	
Recepción	Total <input checked="" type="checkbox"/>	Parcial	<input type="checkbox"/>
		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA, S.A.S. DE C.V.	

II.-DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTLAN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON COLINA OLIVARES EN LA CALLE INDEPENDENCIA

Ubicación de la Obra: SAN SIMON, IXTLAN

Localidad: SAN SIMON Municipio: IXTLÁN Estado: MICHOACÁN

III.-ANTECEDENTES

Dirección encargada de la Obra: DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

Mod. de Adjudicación:		CONTRATO	
ADJUDICACION DIRECTA	Número: HAIM/DUOP/AD/FAIS/002/2022	Fecha: 03/05/2022	
18/04/2022	Fecha de Inicio: 18/04/2022	Fecha Terminación: 17/05/2022	
No. de Concurso:	F. Real de Inicio: 18/04/2022	F. Real Terminación: 03/05/2022	

IV.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

TRAZO, EXCAVACIÓN DE ZANJA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. COLOCACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 10" CON DESCARGAS DE 4", ACOSTILLADO, RELLENO Y COMPACTADO CON PATERIAL DE BANCO. POZOS DE VISITA CON BROCAL DE TRAFICO PESADO

V.-DE LAS GARANTIAS

	Fianza Número	Importe	De fecha	Compañía Afianzadora	Vigencia
Anticipo:	4843-15987-9	\$129,542.37	18-abr-22	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	17/05/2022
Cumplimiento:	4843-15986-2	\$43,180.79	18-abr-22	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	17/05/2023
Vicios Ocultos:	4843-15986-2	\$43,180.79	18-abr-22	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	17/05/2023

VI.-DE LA LIQUIDACION Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS

Importe del contrato Original: \$431,807.90 Importe del convenio Adicional: \$0.00 Importe del Anticipo: \$129,542.37

Nº Estimación	Periodo		Importe	Amortización Anticipo	Deducciones
	DEL	AL			
(UND) FINIQUITO	18-abr-22	17-may-22	\$431,807.90	\$129,542.37	\$1,861.24
Totales			\$431,807.90	\$129,542.37	\$1,861.24
Saldo			\$0.00	\$0.00	

ENTREGA POR EL CONTRATISTA	PRESIDENCIA	RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONTRATISTA	PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA, S.A.S. DE C.V.	ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA	ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
ING. GUILLERMO GONZALEZ GUILLEN	DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	TESORERIA
CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL	ING. AMERICA VIOLETA GONZALEZ FLORES	IXTLÁN GOBIERNO 2021-2024