

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y FINIQUITO RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN LA COLONIA LINDA VISTA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN.

REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MAYO DEL 2022 SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN EN DICHA OBRA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN.

Tamayo

PRESIDENTE MUNICIPAL:	ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
SECRETARIO:	LIC. OSCAR OMAR GARIBAY TORRES
TESORERO:	ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:	ARQ. AMERICA VIOLETA GONZÁLEZ FLORES
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. SILVIA GARCÍA LICEA
SECRETARIO DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. ABUNDIO TAMAYO ROSAS
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. ALEJANDRA TAMAYO BARRIGA
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. ENRIQUE TORRES TORIBIO
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. JOSÉ MARRÓN CHÁVEZ

Abundio

Abundio

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DÍA: 12 DE ABRIL DEL AÑO 2022 SIENDO LA FECHA DE TERMINACION EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2022.

Abundio

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS SON DE: **\$ 42,619.03**

EL TOTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON DE: **\$ 42,619.03**

Abundio

Jose Monan

Silvia Garcia Licea

Alejandra Tamayo

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA

METAS ALCANZADAS: **100.00 ML**

TRABAJOS REALIZADOS: 100.00 ML DE RED DE BAJA TENSIÓN 2F-3H CON CABLE MULTIPLE LA(2+1)3/0-1/0

DESGLOSE DE RECURSOS:

	GASTO APROBADO	GASTO EJERCIDO / CONTRATADO
FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
MUNICIPAL	\$ 42,619.03	\$ 42,619.03
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 42,619.03	\$ 42,619.03

QUIEN HACE CONSTAR LA REALIZACION TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

EL H AYUNTAMIENTO DE QUIROGA EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. SILVIA GARCÍA LICEA, ABUNDIO TAMAYO ROSAS, ALEJANDRA TAMAYO BARRIGA, ENRIQUE TORRES TORIBIO, Y JOSÉ MARRÓN CHÁVEZ, PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES DEL COMITÉ DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN LA COLONIA LINDA VISTA, QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD, SE COMPROMETEN A DESIGNAR LAS PERSONAS RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS: **14:30** HORAS DEL DIA DE SU FECHA, EN EL LUGAR QUE HA QUEDADO SEÑALADO SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA QUE SURTA EFECTOS LEGALES FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

Silvia Garcia Licea

Alexandra Tamayo B

Abundio Tamayo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jose Marron Chavez

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS
HERVORES EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN LA COLONIA LINDA**

VISTA

POR EL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA

PRESIDENCIA



[Handwritten signature]

IXTLÁN
GOBIERNO 2021-2024

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA

Presidente Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

LIC. OSCAR OMAR GARIBAY TORRES

Secretario del H. Ayuntamiento

IXTLÁN
GOBIERNO 2021-2024

IXTLÁN
GOBIERNO 2021-2024

[Handwritten signature]

ING. RODRIGO FERRER BARAJAS

Tesorero Municipal

IXTLÁN
GOBIERNO 2021-2024

[Handwritten signature]

ARQ. AMERICA VIOLETA GONZÁLEZ FLORES

Directora de Urbanismo y Obras Públicas



POR EL COMITÉ

[Handwritten signature]

C. SILVIA GARCIA LICEA

Presidente

[Handwritten signature]

C. ABUNDIO TAMAYO ROSAS

Secretario

[Handwritten signature]

C. ALEJANDRA TAMAYO BARRIGA

Vocal

[Handwritten signature]

C. ENRIQUE TORRES TORIBIO

Vocal

[Handwritten signature]

C. JOSE MARRON CHAVEZ

Vocal