

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO RELATIVA A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAZA DEL LIMÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS**, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **PLAZA DEL LIMÓN** MUNICIPIO DE **IXTLÁN, MICHOACÁN**.

REALIZADO POR EL **H. AYUNTAMIENTO**, EN EL MUNICIPIO DE **IXTLÁN** SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DIA **11** DE **MAYO** DEL **2022** SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN EN DICHA OBRA EN LA **CALLE LÁZARO CÁRDENAS**.

PRESIDENTE MUNICIPAL:	ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
SECRETARIO:	LIC. OSCAR OMAR GARIBAY TORRES
TESORERO:	ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:	ARQ. AMERICA VIOLETA GONZÁLEZ FLORES
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. TERESA BUSTAMANTE VERDUZCO
SECRETARIO DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. MARIA HERNANDEZ GONZALEZ
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. CELIA RODRIGUEZ MORA
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. MARIA GUADALUPE GOMEZ SALCEDA
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. LUZ MARIA OLIVAREZ ALCALA

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DIA: **19 DE ABRIL** DEL AÑO **2022** SIENDO LA FECHA DE TERMINACION EL DÍA **09 DE MAYO** DEL AÑO **2022**.

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS SON DE: \$ **23,390.06**

EL TOTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON DE: \$ **23,390.06**

Teresa Bustamante V.
Luz Maria Olivarez A.
Maria Hernandez G.
Maria Guadalupe Gomez Salceda
Celia Rodriguez

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA

METAS ALCANZADAS: **55.00 ML**

TRABAJOS REALIZADOS: 55.00 ML DE RED DE BAJA TENSIÓN 2F-3H CON CABLE MULTIPLE AL(2+1)3/0-1/0

DESGLOSE DE RECURSOS:

	GASTO APROBADO	GASTO EJERCIDO / CONTRATADO
FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
MUNICIPAL	\$ 23,390.06	\$ 23,390.06
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 23,390.06	\$ 23,390.06

QUIEN HACE CONSTAR LA REALIZACION TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

EL H AYUNTAMIENTO DE QUIROGA EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS **CC. TERESA BUSTAMANTE VERDUZCO, MARÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CELIA RODRÍGUEZ MORA, MARÍA GUADALUPE GÓMEZ SALCEDA, Y LUZ MARÍA OLIVAREZ ALCALÁ**, PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCALES DEL COMITÉ DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAZA DEL LIMÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS**, QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD, SE COMPROMETEN A DESIGNANAR LAS PERSONAS RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS: **14:30** HORAS DEL DIA DE SU FECHA, EN EL LUGAR QUE HA QUEDADO SEÑALADO SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA QUE SURTA EFECTOS LEGALES FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

Luz María Olivarez A. Teresa Bustamante V. María Guadalupe Gomez Salceda

Maria Hernandez G.

Celia Rodriguez

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA

**CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAZA DEL
LIMÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS**

PRESIDENCIA

POR EL AYUNTAMIENTO


IXTLÁN
GOBIERNO 2021-2024
ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
Presidente Municipal

SECRETARÍA


IXTLÁN
GOBIERNO 2021-2024
LIC. OSCAR OMAR GARIBAY TORRES
Secretario del H. Ayuntamiento


TESORERIA
ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
Tesorero Municipal


IXTLÁN
GOBIERNO 2021-2024
ARQ. AMERICA VIOLETA GONZÁLEZ FLORES
Directora de Urbanismo y Obras Públicas


IXTLÁN
GOBIERNO 2021-2024
C. TERESA BUSTAMANTE VERDUZCO
Presidente

C. MARÍA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Secretario

C. CELIA RODRÍGUEZ MORA
Vocal

C. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ
SALCEDA
Vocal

C. LUZ MARÍA OLIVAREZ ALCALÁ
Vocal