

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL MEZQUITE EN LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE, PASANDO EL CAMPO DE FUTBOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL MEZQUITE MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN.

REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2023 SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN EN DICHA OBRA EN LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| PRESIDENTE MUNICIPAL: | ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA |
| SECRETARIO: | LIC. OSCAR OMAR GARIBAY TORRES |
| TESORERO: | ING. RODRIGO FERRER BARAJAS |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: | ARQ. AMERICA VIOLETA GONZÁLEZ FLORES |
| PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO: | C. NORMA ALICIA GUERRA CORTES |
| SECRETARIO DEL COMITÉ COMUNITARIO: | C. IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ |
| VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO: | C. MA. DE LOURDES ALVARADO MARTINEZ |
| VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO: | C. MARIA SOLEDAD AYALA MUÑOZ |
| VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO: | C. ILDA MARTINEZ PAZ |

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DIA: 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 SIENDO LA FECHA DE TERMINACION EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2023.

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS SON DE: \$ **32,507.55**

EL TOTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON DE: \$ **32,507.55**

Maria Soledad Ayala M.

1 Norma Alicia G.C

ILDA MARTINEZ PAZ
Irma Martinez R. Maria de Lourdes Alvarado Martinez

METAS ALCANZADAS: **75.00 ML**

TRABAJOS REALIZADOS: 75.00 ML DE RED DE BAJA TENSIÓN 2F-3H CON CABLE MULTIPLE AL(2+1)3/0-1/0

DESGLOSE DE RECURSOS:

	GASTO APROBADO	GASTO EJERCIDO / CONTRATADO
FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
MUNICIPAL	\$ 32,507.55	\$ 32,507.55
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 32,507.55	\$ 32,507.55

QUIEN HACE CONSTAR LA REALIZACION TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

EL H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. NORMA ALICIA GUERRA CORTES, IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ, MA. DE LOURDES ALVARADO MARTINEZ, MARIA SOLEDAD AYALA MUÑOZ E ILDA MARTINEZ PAZ, PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCALES DEL COMITÉ DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL MEZQUITE EN LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE, PASANDO EL CAMPO DE FUTBOL, QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD, SE COMPROMETEN A DESIGNAR LAS PERSONAS RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS: **14:30** HORAS DEL DIA DE SU FECHA, EN EL LUGAR QUE HA QUEDADO SEÑALADO SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA QUE SURTA EFECTOS LEGALES FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

[Handwritten signatures and names in blue ink on the right margin]

ILDA MARTINEZ PAZ
Irma Martinez R
Maria de Lourdes Alvarado Martinez

2 Norma Alicia G. G

Maria Soledad Ayala M.



CONSTRUYENDO
**NUESTRO
FUTURO**

GOBIERNO 2021-2024

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN
MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL MEZQUITE EN LA CALLE
AGUSTIN ITURBIDE, PASANDO EL CAMPO DE FUTBOL

SECRETARÍA

POR EL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA



ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
Presidente Municipal



LIC. OSCAR OMAR GARIBAY TORRES
Secretario del H. Ayuntamiento

TESORERIA



ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
Tesorero Municipal



ARQ. AMERICA VIOLETA GONZÁLEZ FLORES
Directora de Urbanismo y Obras Públicas



OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ

C. NORMA ALICIA GUERRA CORTES
Presidente

C. IRMA MARTINEZ RODRIGUEZ
Secretario

C. MA. DE LOURDES ALVARADO MARTINEZ
Vocal

C. MARIA SOLEDAD AYALA MUÑOZ
Vocal

C. ILDA MARTINEZ PAZ
Vocal