

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LINDA VISTA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN.

REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2023 SE REUNIERON LAS PARTES QUE EN ESTE CASO INTERVIENEN EN DICHA OBRA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN.

PRESIDENTE MUNICIPAL:	ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA
SECRETARIO:	LIC. OSCAR OMAR GARIBAY TORRES
TESORERO:	ING. RODRIGO FERRER BARAJAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS:	ARQ. AMERICA VIOLETA GONZÁLEZ FLORES
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. AURY GEORGINA CERVANTES GARCIA
SECRETARIO DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. SALVADOR REYES MARTINEZ
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. SILVIA GARCIA LICEA
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. ALEJANDRA TAMAYO BARRIGA
VOCAL DEL COMITÉ COMUNITARIO:	C. ABUNDIO TAMAYO ROSAS

ESTA OBRA FUE INICIADA EL DIA: 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023 SIENDO LA FECHA DE TERMINACION EL DÍA 11 DE MAYO DEL AÑO 2023.

EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS SON DE: \$ 19,714.15

EL TOTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON DE: \$ 19,714.15

METAS ALCANZADAS: 45.00 ML

TRABAJOS REALIZADOS: 45.00 ML DE RED DE BAJA TENSIÓN 2F-3H

DESGLOSE DE RECURSOS:

	GASTO APROBADO	GASTO EJERCIDO / CONTRATADO
FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
MUNICIPAL	\$ 19,714.15	\$ 19,714.15
BENEFICIARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 19,714.15	\$ 19,714.15

QUIEN HACE CONSTAR LA REALIZACION TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

EL H AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN EN ESTE MISMO ACTO HACE ENTREGA A LOS CC. AURY GEORGINA CERVANTES GARCIA, SALVADOR REYES MARTINEZ, SILVIA GARCIA LICEA, ALEJANDRA TAMAYO BARRIGA Y ABUNDIO TAMAYO ROSAS, PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCALES DEL COMITÉ DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LINDA VISTA, QUIENES RECIBEN DE CONFORMIDAD, SE COMPROMETEN A DESIGANAR LAS PERSONAS RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS: 14:30 HORAS DEL DIA DE SU FECHA, EN EL LUGAR QUE HA QUEDADO SEÑALADO SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA PARA QUE SURTA EFECTOS LEGALES FIRMANDO DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE EN LA MISMA INTERVIENEN.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE IXTLÁN
MICHOACÁN EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE LOS HERVORES EN LA CALLE
RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA LINDA VISTA

PRESIDENCIA POR EL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



IXTLÁN

ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA

Presidente Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL



IXTLÁN

LIC. OSCAR OMAR GARIBAY TORRES

Secretario del H. Ayuntamiento

GOBIERNO 2021-2024



ING. RODRIGO FERRER BARAJAS

Tesorero Municipal

GOBIERNO 2021-2024



IXTLÁN

ARQ. AMERICA VIOLETA GONZÁLEZ FLORES

Directora de Urbanismo y Obras Públicas

OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ

Aury Georgina C.

C. AURY GEORGINA CERVANTES GARCIA

Presidente

Salvador Reyes M.

C. SALVADOR REYES MARTINEZ

Secretario

Silvia Garcia Licea

C. SILVIA GARCIA LICEA

Vocal

Alejandra Tamayo B

C. ALEJANDRA TAMAYO BARRIGA

Vocal

Abundio Tamayo

C. ABUNDIO TAMAYO ROSAS

Vocal