



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

I.- DEL OBJETO		CONTRATISTA			
Recepción <input checked="" type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>		EFRAIN DIAZ MUNGUÍA			
II.-DE LA INFORMACION BASICA INICIAL					
Nombre de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE PLAZA DEL LIMON EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO					
Ubicación de la Obra: PLAZA DEL LIMON, IXTLAN					
Localidad: PLAZA DEL LIMON		Municipio: IXTLÁN		Estado: MICHOACÁN	
III.-ANTECEDENTES					
Dirección encargada de la Obra: DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS					
		CONTRATO			
Mod. de Adjudicación: IR3	Número: HAIM/DUOP/IR/FAISMUN/002/2023	Fecha: 25/07/2023			
Fecha de Adjudicación: 29/05/2023	Fecha de Inicio: 29/05/2023	Fecha Terminación: 03/08/2023			
No. de Concurso: DUOP/IR/14/2023	F. Real de Inicio: 29/05/2023	F. Real Terminación: 25/07/2023			
IV.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:					
Rehabilitación de drenaje sanitario, colocación de tubo, descargas domiciliarias y registros					
V.-DE LAS GARANTIAS					
	Fianza Número	Importe	De fecha	Compañía Afianzadora	Vigencia
Anticipo:	<u>23A2541B</u>	<u>\$459,200.79</u>	<u>26-may-23</u>	<u>Dorama, Institución de Garantías, S.A.</u>	<u>04/08/2023</u>
Cumplimiento:	<u>23A2541B</u>	<u>\$153,066.93</u>	<u>26-may-23</u>	<u>Dorama, Institución de Garantías, S.A.</u>	<u>04/08/2024</u>
Vicios Ocultos:	<u>23A2541B</u>	<u>\$153,066.93</u>	<u>26-may-23</u>	<u>Dorama, Institución de Garantías, S.A.</u>	<u>04/08/2024</u>
VI.-DE LA LIQUIDACION Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS					
Importe del contrato Original:	\$1,530,669.29	Importe del convenio Adicional:	\$0.00	Importe del Anticipo:	\$459,200.79
				\$	
Nº Estimación	Periodo		Importe	Amortización Anticipo	Deducciones
	DEL	AL			
(UNO)	29-may-23	21-jun-23	\$623,792.34	\$187,137.70	\$2,688.76
(DOS)	22-jun-23	11-jul-23	\$434,028.81	\$130,208.64	\$433,965.88
(TRES) FINIQUITO	12-jul-23	25-jul-23	\$472,848.13	\$141,854.44	\$0.00
Totales			\$1,530,669.29	\$459,200.79	\$436,654.64
Saldo			\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTREGA POR EL CONTRATISTA		RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO			
CONTRATISTA		PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL	
EFRAIN DIAZ MUNGUÍA		ING. CESAR ENOC TAMAYO HERRERA		ING. RODRIGO FERRER BARAJAS	
EFRAIN DIAZ MUNGUÍA					
CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL		IXTLÁN GOBIERNO 2021-2024		IXTLÁN GOBIERNO 2021-2024	
		DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		IXTLÁN GOBIERNO 2021-2024	
		ARQ. AMERICA VIOLETA GONZALEZ FLORES		IXTLÁN GOBIERNO 2021-2024	